

YLÖJÄRVEN VESILIIKELAITOKSEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN JA TARVITTAVAT MÄÄRÄRAHASIIRROT
Tilanne 18.10.2016

	TA 2016	Toteutunut 2016	Ta-Tot.2016	Määräraha pienennetään	Määrärahaa kasvatetaan
9807 Inv. Saurion vedenottamo					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-500 000	-158 405	-341 595		
Netto	-500 000	-158 405	-341 595		
9808 Inv.Vesi Räikätien ympäristö					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-150 000	0	-150 000	150 000	Hankkeen rakentaminen siirtyy vesiliikelaitoksesta riippumattomista syistä
Netto	-150 000	0	-150 000		
9809 Inv. Kivilähde radan varsi					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-100 000	0	-100 000	100 000	Hankkeen rakentaminen siirtyy vesiliikelaitoksesta riippumattomista syistä
Netto	-100 000	0	-100 000		
9823 Inv.Vesijohtov.pk Vuorentausta					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	0	-4 809	4 809		-12 000 Edellisen vuoden töiden loppuun saattaminen
Netto	0	-4 809	4 809		
9824 Vesij.uusi syöttölinja Sopp-Vu					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	0	-64 003	64 003		-65 000 Edellisen vuoden töiden loppuun saattaminen
Netto	0	-64 003	64 003		
9826 Palsttien vesijohtosaneeraus					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-90 000	-1 804	-88 196		Hankkeen rakentaminen siirtyy vesiliikelaitoksesta riippumattomista syistä
Netto	-90 000	-1 804	-88 196		
9827 Täihongantie vesij.saneeraus					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-70 000	-53 519	-16 481	16 000	Hanke on valmis
Netto	-70 000	-53 519	-16 481		

	TA 2016	Toteutunut 2016	Ta-Tot.2016	Määräraha pienennetään	Määrärahaa kasvatetaan
9852 Inv. Työlänojan II vaihe					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-600 000	-230 933	-369 067	50 000	Määräraha ei sitoudu kokonaan
Netto	-600 000	-230 933	-369 067		
9853 Inv. Palstatie viem. saneeraus					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-200 000	-161 760	-38 240	35 000	Hanke on valmis
Netto	-200 000	-161 760	-38 240		
9872 Inv.Vastamäen viemäriverkosto					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-300 000	-13 458	-286 542	100 000	Urakoitsijan valinta 27.10 ei sitoudu enempää kuluvaan vuoden osalta
Netto	-300 000	-13 458	-286 542		
9875 Inv.Vedenjakelun varmistus					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	0	-47 565	47 565		-50 000 Edellisen vuoden töiden loppuun saattaminen
Netto	0	-47 565	47 565		
9879 Osuus hämeenkyrön puhdistamost					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-235 000	-276 486	41 486		-42 000 Lisätöiden kokonaismäärä ei ollut tiedossa talousarvion valmisteluvaiheessa
Netto	-235 000	-276 486	41 486		
9880 Inv. Särkantie vesijohtoverkos					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-80 000	-14 778	-65 222		
Netto	-80 000	-14 778	-65 222		
9885 Viemäriv. ja kaivojen saneerau					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-50 000	0	-50 000		
Netto	-50 000	0	-50 000		

	TA 2016	Toteutunut 2016	Ta-Tot.2016	Määräraha pienennetään	Määrärahaa kasvatetaan
9890 Inv. Laitosten ja pumppu- ja korjaukset					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-80 000	-24 966	-55 034		
Netto	-80 000	-24 966	-55 034		
9891 Inv. Laitosautomaatiikan rakentaminen					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-40 000	-13 170	-26 830		
Netto	-40 000	-13 170	-26 830		
9893 Inv. Verkoston peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	-70 000	-124 648	54 648		-115 000 Verkostoon asennettu alkuperäistä suunnitelmaa enemmän mittakaivoja, tarve huomattavasti suurempi kuin alkuvuodesta oletettiin
Netto	-70 000	-124 648	54 648		
9897 Treen Seudun Keskuspuhdistamo					
Tuotot	0	0	0		
Kulut	0	-107 360	107 360		-107 360 Keskuspuhdistamon suunnittelukustannuksia, joihin ei ole varauduttu talousarviossa
Netto	0	-107 360	107 360		Keskuspuhdistamoa varten tehty varaus käytetään osakkeiden hankintaan.
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Kulut	-2 565 000	-1 297 663	-1 267 337	451 000	-391 360
Netto	-2 565 000	-1 297 663	-1 267 337		